

DAGLIG CHECKLISTE

Til PM2100 Blue Wolf Kompressor & Tørrer

Info

Maskinnummer:

Timetæller:

Tid til service:

Dato:

Navn:

E-mail:

Platform:

Daglige kontrolpunkter før start

Godkendt

1. Kontroller kølevandstanden:
2. Kontroller diesel mængden:
3. Kontroller hydraulikolie standen:
4. Kontroller motorolie standen:
5. Kontroller kompressorolie standen:

Daglige kontrolpunkter under drift

Angiv/Godkendt

6. Noter olietryk ved tomgang (opstart): Bar
7. Noter trykket i sikkerhedssystemet
- "System air pressure" aflæses i PLC display.: Bar
8. Noter kølevandstemperatur ved aktuel drift: °C
9. Noter kompressorolie temperatur ved aktuel drift: °C
10. Lækager i kompressoren: Ja Nej
11. Kontroller funktion af vandudskiller:

Kommentarer til udstyret

Godkendt

12. Kontroller Tørrer "skifter" ca. hvert 4. minut:
13. Kontroller dræn på tørrer (skal "sive"):
14. Yderligere observationer uddyb venligst herunder:
.....
.....